

設計図書等に対する回答書

工事番号	令和4年度 長病経企第570号
工事名称	市立長浜病院放射線治療診察室等増築工事
工事場所	長浜市大戌亥町313

番号	質問内容	回答内容
1	既設空調設備の制気口などの脱着工事におきまして、外部ウェザーカバーの撤去及び新設が図示されていますが、新設の取付方法がわかりかねますのでご教示をお願いします。 M-08	既設同様にアングル工法にて新設取付とします。
2	待合廊下の改修ですが壁仕上が仕上表と展開図で相違します。展開図の壁仕上を正と考えてよろしいでしょうか。 A-05、A-14	A-14図を正とします。 腰部は腰壁用塩ビシート張 H1060、巾木はソフト巾木 H300とします。
3	特記仕様書のアスベスト解体工事ですが石綿含有が見込まれる個所をご指示ください。 A-03	長尺ビニル床シートA及び接着剤、石膏ボード、ロックウール化粧吸音板とします。
4	1階土間ですがS-11図ではスラブ表記となっており、S-01図(3. コンクリート)では土間表記となっております。設計基準強度FC18を品質基準強度にあてはめてFC24を正と考えてよろしいでしょうか。 S-01、S-11	S-11図が正です。よって、土間スラブのコンクリート設計基準強度はFc24とします。
5	仮設工事のうち工事用電力が利用できないとありますが、増築部周辺に電柱もなく外部からの電力供給が難しく思います。病院敷地内もしくは建屋から借用することは可能でしょうか。 A-01	参考メーターを設置し、既設建物からの借用は可能とします。ただし、医療機器に影響を与えないよう十分配慮してください。
6	仮設工事のうち仮設現場事務所を設置できるスペースは敷地内にありますでしょうか。 A-01	設置は可能としますが、設置場所は現場協議とします。
7		
8		
9		